

Raport final privind implementarea proiectului
„Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în RDS”.

I. Date generale proiect

Aplicant - Agenția de Dezvoltare Regională Sud.

Durata de implementare: 24 luni

Prioritatea 3: Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice

Măsura 3.1: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor menajere solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea și crearea poligoanelor moderne de stocare a deșeurilor nereciclabile

Bugetul proiectului aprobat: 19.038.924,00 lei

Suma solicitată din FNDR: 18.938.924,00 lei

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea calității mediului ambiant și a sănătății populației din centrele raionale ale Regiunii de Dezvoltare Sud prin eficientizarea managementului Deșeurilor Menajere Solide.

Partenerii proiectului: Primăria orașului Leova, Primăria orașului Cantemir, Primăria orașului Cahul, Primăria orașului Căușeni, Primăria orașului Ștefan Vodă, Primăria orașului Cimișlia, Primăria orașului Basarabeasca, Primăria orașului Taraclia.

Beneficiari:

- Întreprinderile Municipale „Gospodăria Comunal Locativă” din 8 centre raionale a RDS

- Populația centrelor raionale, locuitorii din zonele de blocuri ale celor 8 centre raionale din RDS, Ministerul Mediului, operatorii economici din domeniul reciclării.

Localizarea proiectului: Proiectul a fost desfășurat în regiunea de dezvoltare Sud, în toate cele 8 centre raionale - Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă și Taraclia.

II Finanțarea proiectului.

Proiectul “Eficientizarea managementului deșeurilor menajere solide în RDS” a fost aplicat pentru finanțare din sursele FNDR în urma apelului de propuneri de proiecte 2010. Prin Hotărârea de Guvern Nr.772 din 26 august 2010 proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program 2010 – 2012. Finanțarea proiectului în valoare de 18938,92 mii lei a fost aprobată de către CNCDR prin decizia Nr 18/10 din 20 septembrie 2010. În cadrul acestui proiect, a fost anunțat în urma publicării anunțului de intenție al ADR Sud în Buletinul achizițiilor publice nr.98 din 17.12.2010, circa 13 achiziții publice, pentru achiziționarea lăzilor pentru colectarea plasticului, achiziționarea preselor pentru balotarea deșeurilor reciclabile, achiziționarea lucrărilor de construcție a platformelor pentru amplasarea containerelor, achiziționarea autospecialelor și buldozerelor pe șenile, achiziționarea eurontainerelor, achiziționarea preselor pentru balotarea deșeurilor reciclabile, achiziționarea lăzilor pentru colectarea plasticului, achiziționarea materialelor pentru desfășurarea campaniei de conștientizare.

- Cheltuieli realizate – 14266,3 mii lei

TOTAL	cost	Unități
Autospeciale	6181845	5
Buldozere	2025000	3
Containere zincate (1,1 m3)	2329326	453
Containere zincate (0,66 m3)	417708	82
Lăzi pentru colectarea plasticului (1,8 m3)	950212,8	453
Containere din polietilenă de înaltă densitate (1,1 m3)	292740	82
Presă pentru balotarea deșeurilor reciclabile "ПГП-4-1 МИНИ"	348000	8
Bloc de sistem Workstation PC	30640	8
Monitor 19" Philips 190 V1SB	15008	8
Sistem de operare "Windows 7 Pro" 32 bit	18704	8
Antivirus Kaspersky 2011	1744	8
Platforme pentru colectarea deșeurilor (5x2,5)	1628507,70	270
Platforme pentru colectarea deșeurilor (6x2,5)	13672,78	2
Baner informativ (10X1 m)	4000	4
Baner informativ (8X1 m)	8000	10
Baner informativ (6X1 m)	1250	2
	14266358,28	

III. Activități efectuate în cadrul proiectului

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

1. **Petrecerea concursului și angajarea persoanelor pentru funcția de manageri de proiect.**
2. **Lansarea proiectului.**
3. **Activități de achizitii publice.**
4. **Executarea lucrărilor de construcție**

În cadrul proiectului au fost construite 320 de platforme din 320 planificate. Conform contractului 7/11 din 24.03.2011, SRL "Rodval Const" urma să construiască toate 320 de platforme. Pe motiv că antreprenorul nu și-a onorat obligațiunile contractuale ADR Sud, nu a achitat antreprenorului 22 platforme din or. Cimișlia, 23 platforme din or. Cahul, 3 platforme în or. Taraclia.

Suma neachitată pentru platformele construite de către SRL Rodval Const constituie: pentru orașul Cimișlia 105170,2 lei, pentru or. Cahul 109040.2 lei, pentru or. Taraclia 14341,2 lei. Total nu a fost achitat pentru 48 platforme 228551,6 lei. Pentru finalizarea construcției a 70 de platforme a fost efectuată o nouă achiziție publică. Câștigător a fost desemnat Î.S. Trenul Construcție Montaj – 740, or. Basarabeasca. Vezi tabelul de mai jos.

Orașul	Dimensiuni			Construite Rodval Const	Achitate Rodval Const	Construite Trenul construcție montaj	Achitate Trenul Construcție Montaj
	5x2,5	6x2,5	7x2,5				
Cimișlia	55			22	0	33	182169,57
Leova	30			30	143414,7	0	
Cantemir	30			30	143414,7	0	
Taraclia	70			33	143414,7	37	204250,73
Cahul	12	4	7	23	0	0	
Basarabeasca	58	2		60	288163,3	0	
Ștefan Vodă	20			20	95609,8	0	
Căușeni	32			32	152975,68	0	
	320			250	966992,88	70	386420,3

5. **Petrecerea concursului și selectarea ONG pentru organizarea campaniei de informare în centrele raionale.**
6. **Monitorizarea proiectului**

IV. Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului.

Nr	Indicatori planificați conform cererii de finanțare	Rezultatele atinse la sfârșitul proiectului	Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor
Indicatori de produs			
1	Localități beneficiare de servicii de salubritate (valoarea inițială-8)		
	8 localități beneficiare	8 localități beneficiare	În urma implementării proiectului toate cele 8 centre raionale din RDS au beneficiat de îmbunătățirea calității serviciului de salubritate. Toate centrele raionale au primit bunuri și echipamentul conform cerințelor stipulate în cererea de finanțare. Totodată au fost transmise bunurile conform actelor de primire – predare, facturi de la ADR Sud către partenerii proiectului. În prezent în 5 centre raionale din 8 echipamentul și bunurile livrate funcționează conform destinației. În or. Căușeni și Cimișlia până în prezent nu funcționează presa de balotat, pe motiv că nu au spațiu necesar de amplasare a echipamentului. Bunurile transmise primăriei Basarabeasca nu sunt utilizate conform proiectului.
2	Persoane instruite (valoarea inițială - 0)		
	Total: 53 din care - 41 bărbați - 12 femei Angajați ai serviciului – 45 din care - 33 bărbați - 12 femei Reprezentanți APL - 8, din care - 8 bărbați	Total: 53 din care - 28 bărbați - 25 femei Angajați ai serviciului – 45 din care -33 bărbați - 12 femei Reprezentanți APL - 8, din care - 8 bărbați	Un punct vulnerabil al proiectului a fost realizarea activităților de instruire. În proiect nu au fost specificate foarte clar necesitățile de instruire în cadrul APL sau a serviciului de gestionare a deșeurilor. Din aceste considerente instruirile s-au axat pe 2 direcții: 1. Au fost desfășurate instruirii privind tehnica securității în timpul construcției platformelor. 2. A doua direcție a fost axată pe îmbunătățirea capacităților reprezentanților APL și a directorilor Î.M., în domeniul folosirii bunurilor și echipamentelor care au fost transmise în cadrul proiectului.
3	Persoane informate (valoarea inițială - 0)		
	126 536 persoane informate	126 536 persoane informate	În procesul implementării proiectului publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile de televiziune și radio din RDS, 43 reportaje TV și radio "AiciTV", "BasTV", "Studio - L", "Radio Cahul", "Media TV", "Ver-Tamar", "Stv-14", "Bas FM", "Radio Moldova", "Radio Media", care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului.

			Deasemenea, au fost publicate 32 articole în presa scrisă și electronică ("Cahul Express", "Renaștere", "Curierul de Cantemir", "Căușeni", "Business Info", "Curierul de Leova", "Pier", "Cuvântul Liber", "Gazeta de Sud"), www.civic.md , www.icomunicat.md , www.adrsud.md ș.a.). Deasemenea, evenimentul de lansare a proiectului la care au participat peste 75 persoane , a contribuit la asigurarea transparenței în cadrul proiectului. Se estimează că peste 126536 persoane au fost informate privitor la activitățile proiectului.
Indicatori de rezultat			
4	Locuri de muncă noi create (valoarea inițială - 0)		
	2 locuri de muncă create pe termen scurt 38 locuri de muncă create pe termen lung	2 locuri de muncă create pe termen scurt 9 locuri de muncă create pe termen lung	În cadrul proiectului au fost angajați pe un termen de 8 luni doi manageri de proiect în sarcina căruii au stat monitorizarea procesului de implementare a proiectului. Totodată, pe parcursul implementării proiectului cât și după finalizarea acestuia au fost create în cele 8 centre raionale, 9 locuri noi de muncă.
5	Populație cu acces îmbunătățit la serviciile de salubritate (valoarea inițială - 0)		
	40032 persoane cu acces îmbunătățit la serviciile de salubritate	42449 persoane cu acces îmbunătățit la serviciile de salubritate	În urma realizării intense a companiei de conștientizare, populația a fost informată despre îmbunătățirea serviciilor de salubritate și despre modul cum ar putea folosi eficient și corect aceste servicii. Un număr de aproximativ 42449 de persoane, beneficiază de acces îmbunătățit la serviciile de salubritate.
6	Întreprinderi noi create (valoarea inițială: 0)		
	0 întreprinderi create	0 întreprinderi create	Implementarea proiectului dat nu a prevăzut crearea noilor întreprinderi municipale deoarece, fiecare centru raional avea deja creată câte o întreprindere municipală.
7	Contracte încheiate în vederea colectării deșeurilor menajere separate , (valoarea inițială - 22483)		
	Agenți economici 1843 de contracte încheiate Instituții publice 171 contracte încheiate Gospodării casnice 25513 contracte încheiate	Agenți economici 2730 de contracte încheiate Instituții publice 281 contracte încheiate Gospodării casnice 32149 contracte încheiate	În rezultatul implementării proiectului și îmbunătățirii serviciului de salubritate, populația din centrele raionale mai cu seamă cei din zona de blocuri locative, agenții economici, instituțiile publice au fost receptivi și au încheiat contracte individuale sau colective pentru evacuarea deșeurilor cu Î.M.G.C.L. din centrele raionale. Acest fapt se datorează serviciilor de salubritate prestate mai calitativ cu ajutorul echipamentului și bunurilor achiziționate în cadrul proiectului.

8	Cantitatea totală de deșuri menajere solide colectate separat și livrate spre reciclare, (valoarea inițială - 0)		
	hârtie 1050 tone/an sticlă 1189,4 tone/an masă plastică 632 tone/an	hârtie 23,33 tone/an sticlă 5,8 tone/an masă plastică 31,44 tone/an	Procedura de colectare separată a deșeurilor a fost inițiată relativ târziu, din motive tehnice (finisarea a 70 de platforme la finele anului 2012, în unele centre raionale încă nu sunt utilizate presele de balotat, amplasarea târzie a containerelor și lăzilor pentru colectarea plasticului), fapt care a tergiversat procesul de colectare separată.
9	Gunoști neautorizate lichidate (valoarea inițială - 0)		
	33 de gunoști neautorizate lichidate	43 de gunoști neautorizate lichidate	Un lucru îmbucurător este faptul că pe parcursul implementării proiectului și după finalizarea acestuia, s-a reușit lichidarea a 43 de gunoști neautorizate, prin construcția platformelor și amplasarea containerelor pe platforme.

V. Finalizarea proiectului.

În luna decembrie 2012, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 772 din 26 august 2010 și a acordului de parteneriat, au fost transmise către toate primăriile centrelor raionale din RDS bunurile și echipamentele procurate în cadrul proiectului. Urmează ca primăriile partenere în proiectul dat să convoace ședințele consiliilor orășenești și să transmită cu titlul gratuit Întreprinderelor Municipale, toate bunurile primite conform facturilor și actelor de transmitere a bunurilor.

Director ADR Sud

Maria CULEȘOV

Anexa 1.

1. Situația pînă la implemenatarea proiectului



2. Procesul de implementare



3. Situația după implementarea proiectului.

