



RAPORT FINAL

privind implementarea proiectului
„Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și
modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni” (ETAPA I)

I. Date generale:

Aplicant: Consiliul raional Căușeni

Parteneri:

Durata de implementare a proiectului: 7 luni

Bugetul proiectului aprobat: 64.279.030,00 lei

Suma solicitată din FNDR: 40.000.000,00 lei dintre care pentru:

- etapa I 7.849.000,00 lei ;
- Etapa II 32.151.000,00 lei.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea calității mediului ambiant și a condițiilor de viață a cetățenilor.

Beneficiarii proiectului:

- 2000 de locuitori ai sectorului Valul lui Traian din or. Căușeni
- 1 operator (Î.M. ”Apă – Canal Căușeni”)

II. Finanțarea proiectului.

Proiectul ”Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni ” a fost aplicat pentru finanțare din sursele FNDR în urma apelului III de propuneri de proiecte, efectuat în anul 2016. Prin Hotărârea de Guvern Nr. 203 din 27 martie 2017 proiectul a fost inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2017–2020. Din cauza unei poveri grele financiare pe sursele de finanțare a proiectului, cauzate de costurile mari ale proiectului, a fost decis ca implementarea proiectului să fie prin două etape de achiziționare a lucrărilor de construcție. Astfel s-a decis ca prima etapă să fie pentru lucrările de construcție a sistemului de canalizare din sectorul Valul lui Traian din or. Căușeni.

Finanțarea lucrărilor de construcții a sistemului de canalizare din sectorul Valul lui Traian a fost aprobată în perioada anilor 2017 – 2018 prin Deciziile Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale:

- nr. 1/17 din 27.01.2017, suma de 5.000.000,00 lei (alocat pentru anul 2017);
- nr. 6/17 din 16.11.2017, suma de 4.968.064,85 lei (micșorarea sumei alocate pentru anul 2017);
- nr. 13/17 din 15.12.17, suma de , 4.967.441,27 lei (micșorarea sume alocate pentru anul 2017);
- nr.3/18 din 16.02.2018, suma de 1.896.580,08 lei;

În urma desfășurării licitației publice (L.P.) nr. 17/01382 din 30.05.2017, publicată în buletinul achizițiilor publice (B.A.P.) nr. 37 din 10.05.2017, grupul de lucru pe achiziții publice a desemnat câștigător, operatorul economic S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții” pentru executarea lucrărilor de construcții a stemei de canalizare din sectorul Valul lui Traian din or. Căușeni. Prin urmare, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Consiliul raional Căușeni și SRL ”Polimer Gaz Conducte” - au semnat Contractul de antrepriză nr. 6/L/17 din 13.07.2017, în valoare de 7.835.264,98 lei inclusiv TVA și perioada de execuție 6,5 luni. În procesul de implementare a proiectului, au fost aprobate și modificări la volumele lucrărilor de construcții contractate inițial. Prin urmare au fost încheiate: acordurile adiționale nr.1 din 22.03.2018, nr.2 din 18.04.2018, nr.3 din 18.04.2018, nr.4 din 05.07.2018, Contract NFP nr. 5/L/18 din 22.03.2018 și Contract nr.06/L/18 din 18.04.2018. În rezultat costul final al lucrărilor de construcții s-a majorat la suma de **8.364.678,66 lei inclusiv TVA.**

De asemenea la data de 27.04.2017 Agenția a desfășurat procedura de achiziționare a serviciilor de supraveghere tehnică prin Cererea Ofertei de Preț nr.17/01208, publicat în B.A.P. nr.30 din 14.04.2017. Ca urmare s-a semnat contractul nr. 04/S/17 din 15.05.2017 cu compania Î.I. ”Clipa Simion”, în valoare de 36.503,11 lei inclusiv TVA, ceea ce constituie 0,33% din valoarea estimativă a lucrărilor de construcții. Pe parcursul implementării proiectului, valoarea contractului a fost ajustată cu semnarea acordului adițional, nr.1 din 11.06.2018, valoarea finală fiind de **27.603,44 lei inclusiv TVA.**

Totodată în cadrul proiectului Agenția a mai contractat și alte cheltuieli cum ar fi, panourile informative, anunțurile B.A.P., valoarea totală a acestora constituind suma de **2.900,00 lei inclusiv TVA.**

Total în cadrul proiectului au fost efectuate cheltuieli în valoare de 8.395.182,10 lei, dintre care din FNDR au fost efectuate cheltuieli în valoare de 6.864.021,35 lei și 1.531.160,75 lei din contribuția Consiliului raional Căușeni (beneficiar).

III. Activitățile efectuate în cadrul proiectului

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

- 1. Lansarea proiectului.**
- 2. Activități de achiziții publice.**
- 3. Monitorizarea proiectului.**
- 4. Executarea lucrărilor de construcție:**
 - a. 8,9 km de rețele de canalizare;
 - b. 291 de cămine de vizitare;
 - c. 220 m² de îmbrăcăminte rutieră decapată și restabilită;
 - d. 3775 m² de drum varianta albă decapat și restabilit.
- 5. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale a lucrărilor de construcții îndeplinite.**
- 6. Transmiterea costurilor investiționale către beneficiar.**
- 7. Întocmirea raportului final**

IV. Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului.

Nr .	Indicatori planificați conform cererii de finanțare	Rezultatele atinse la finele proiectului	Indicatori de produs	Comentarii privind realizarea/neralizarea indicatorilor
1.	8,9 km de rețele de canalizare construită în sectorul V.Traian, or. Căușeni.	8,9 km	Realizat	
2.	1 stație de epurare reabilitată cu capacitatea de 5000 m ³ /zi, pentru epurarea apelor uzate din or. Căușeni și cele evacuate din localitățile învecinate		Urmează a fi atins după implementarea etapei II	
3.	Servicii de deservire a 8 instalații de epurare		Urmează a fi atins după implementarea etapei II	
4.	Partener consolidat dintre APL de nivel I și APL-uri nivel II în domeniul evacuării și epurării apelor uzate		Urmează a fi atins după implementarea etapei II	
Indicatori de rezultat				
1.	Gestionarea eficientă în domeniul epurării apelor uzate		Urmează a fi realizat după finalizare etapei II	
2.	Extinderea serviciilor de deservire a instalațiilor și evacuarea apelor uzate din 10 localități	Extinderea serviciului de evacuare a apelor uzate din sectorul V.Traian, or. Căușeni	Parțial	
3.	Reducerea cantității de ape uzate din gospodăriile particulare deversate în sol și în sursele naturale de apă	Reducerea cantității de deversare în sol și în sursele de apă naturală a apelor uzate din sectorul V. Traian din or. Căușeni	Parțial	
4.	Comportament responsabil al locuitorilor față de calitatea mediului ambiant	În perioada anilor 2018 – 2019 la sistemul centralizat de canalizare din sectorul V. Traian s-a conectat în jur de 47 % de gospodării	Parțial	
5.	Noi practici de colaborarea și cooperare intercomunitară în domeniul gestionării apelor uzate la nivel regional		Urmează a fi realizat după finalizare etapei II	

V. Finalizarea proiectului.

La data de 10 august 2018 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor de construcții din cadrul proiectului dat. Comisia de recepție a recomandat recepția obiectului. (*Proces - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 10.08.2018*). La data de 10 aprilie 2019 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 02 din 10.04.2019*).

La data de 18 aprilie 2019 ADR Sud, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1235 din 10.11.2016, Contractul de finanțare al proiectului din data de 30 martie 2017 precum și în corespundere cu prevederile Documentului Unic de Program pentru anii 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203 din 29.03.2017, a predat obiectul construit către Beneficiar – Consiliul raional Căușeni, (*Act de primire-predare a obiectului nr. 08 din 02 mai 2019, factura contabilă de transmitere la bilanț Seria EUK Nr. 000824254 din 02.05.2019*).

La momentul elaborării raportului final, de către beneficiar nu a fost prezentată Decizia de preluare a costurilor investiționale în sumă totală de 8.395.182,10 lei, aceasta urmează a fi prezentată în perioada apropiată.

Director ADR Sud



Maria CULEȘOV

Ex.: Nicolae Cotruță,
specialist în elaborarea,
implementarea și monitorizarea
proiectelor în cadrul ADR Sud
tel.: 0 (241) 2-11-51

1. Procesul de implementare







