



**nr. 157 din 28 februarie 2020**

**Ministerului Agriculturii,  
Dezvoltării Regionale și Mediului**

**RAPORT FINAL**

privind implementarea măsurii investiționale

*”Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-l Cahul”* din cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale de alimentare cu apă și canalizare în localitățile din raionul Cahul,,

**I. Date generale:**

**Aplicant/Beneficiar:** Primăria satului Roșu, r-l Cahul.

**Durata de implementare a proiectului:** 5 luni.

**Bugetul proiectului:** 3.996.466,10 lei, din care:

- ✓ Suport financiar alocat de către Guvernul României prin intermediul GIZ: 3.395.462,91 lei cu TVA la cota 0 (zero).
- ✓ Contribuția locuitorilor din satul Roșu, r-l Cahul: 601.003,19 lei inclusiv TVA.

**Obiectivul general al proiectului:** Crearea serviciilor de calitate în domeniul de sanitație.

**Beneficiarii proiectului:**

- ✓ 403 de gospodării individuale inclusiv 174 apartamente a 3 blocuri locative multietajate din satul Roșu, r-l Cahul;

- ✓ 2 obiective de menire social-culturală (primăria și grădinița de copii);
- ✓ 1 operator regional

## II. Finanțarea proiectului.

În rezultatul semnării Acordului financiar nr. 81213628 din 21.06.2017 s-a asigurat finanțarea din sursele Guvernului României a măsurii investiționale, **"Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-l Cahul"** din cadrul proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale". La data de 15 februarie 2018 a avut loc semnarea Memorandumului de înțelegere la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul.

În vederea implementării măsurii investiționale, în anul 2017, ADR Sud a organizat procedura de licitație publică nr. 17/05 din 05.12.2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 87 din 31.10.2017. Prin urmare, la data de 10.01.2018, părțile contractante - Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Primăria satului Roșu și SRL "Izodromgaz" - au semnat Contractul de antrepriză nr. 01/L/18 în valoare de 3.295.832,50 lei. În procesul de implementare a măsurii investiționale, au fost aprobate și modificări la volumele lucrărilor de construcții contractate inițial. Prin urmare au fost încheiate acordurile adiționale, nr.1 din 19.06.2018, nr.2 din 28.06.2018, nr.3 din 25.10.2018 și nr.4 din 14.03.2019. În rezultat costul total al lucrărilor de construcții s-a majorat la suma de **3.953.132,20 lei** dintre care suma de 3.360.181,00 lei cu TVA la cota zero din sursele financiare acordate de Guvernul României și suma de 592.951,20 lei inclusiv TVA din sursele financiare asigurate de contribuția locală.

Totodată la data de 30.01.2018 a fost semnat contractul nr. 04/S/18 privind supravegherea de autor a lucrărilor de construcție în valoare de 9.887,50 lei, ceea ce constituie 0,3 % din valoarea lucrărilor de construcții, astfel pe parcursul implementării, s-a constatat necesitatea ajustării valorii contractului la costurile reale efectuate, ca urmare a fost semnat acordurile adiționale, nr. 1 din 28.06.2018, nr.2 din 13.11.2018 și nr.3 din 14.03.2019, valoarea finală fiind de **11.859,40 lei** dintre care suma de 10.080,55 lei cu TVA la cota zero surse financiare acordate de Guvernul României și suma de 1.778,85 lei inclusiv TVA din sursele financiare asigurate de contribuția locală.

De asemenea la data de 18.01.2018 Agenția a desfășurat procedura de achiziționare prin contract de valoare mică a serviciilor de supraveghere tehnică în urma căreia s-a semnat contractul nr. 3/S/18 din 26.01.2018 cu SRL "Aldicons", în valoare de 24.718,74 lei, ceea ce constituie 0,75% din valoarea lucrărilor de



construcții. Pe parcursul implementării proiectului, valoarea contractului a fost ajustată cu semnarea acordurilor adiționale, nr.1 din 28.06.2018, nr.2 din 13.11.2018 și nr.3 din 14.03.2019, valoarea finală fiind de **29.648,49 lei** dintre care suma de 25.201,36 lei cu TVA la cota zero surse financiare acordate de Guvernul României și suma de 4.447,13 lei inclusiv TVA din sursele financiare asigurate de contribuția locală.

Lucrările de construcții din cadrul măsurii investiționale au demarat la data de 01.05.2018, în baza autorizației de construire nr. 1 din 07.02.2018. Perioada de execuție a lucrărilor de construcții fiind de 5 luni calendaristice.

#### Anexa 1. Bugetul proiectului

Servicii		Contractat (lei)	Valorificat (lei)	Rămas (lei)
Lucrări de construcții	Guvern RO	3 953 132,20	3 360 181,00	0,00
	Contrib.		592 951,2	0,00
Supraveghere tehnică	Guvern RO	29 648,49	25 201,36	0,00
	Contrib.		4 447,13	0,00
Supraveghere de autor	Guvern RO	11 859,40	10 080,55	0,00
	Contrib.		1 778,85	0,00
Alte cheltuieli (panouri, anunț BAP)	Contrib.	1 826,01	1 826,01	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3 996 466,10</b>	<b>3 996 466,10</b>	<b>0,00</b>
TOTAL valorificat din:	Guvern RO			3 395 462,91 TVA 0%
	Contribuția locatarilor			601 003,19 TVA20%

### III. Activitățile efectuate în cadrul proiectului

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

#### **1. Organizarea licitației publice pentru achiziționarea serviciilor de execuție a lucrărilor de construcție, supraveghere de autor și supraveghere tehnică:**

- Întocmirea documentației de licitație (caietul de sarcini).
- Publicarea anunțului în BAP și pe paginile web a Agenției, privind organizarea licitațiilor de selectare a antreprenorului și a responsabilului tehnic.
- Organizarea licitațiilor, deschiderea ofertelor prezentate.
- Evaluarea ofertelor, selectarea antreprenorului, responsabilului tehnic și a supravegherii de autor în conformitate cu criteriile stabilite în documentația de licitație

- Încheierea și semnarea contractelor de (antrepriză, supraveghere tehnică și supraveghere de autor) și înregistrarea lor la AAP.
- Semnarea acordului de finanțare

**2. Crearea comitetului local de monitorizare a proiectului:**

- Informarea cetățenilor cu privire la derularea proiectului;

**3. Executarea lucrărilor de construcție:**

- Montarea a 335 de cămine de conectare

<b>Strada:</b>	<b>Nr. Cămine contractate</b>	<b>Nr. Cămine executate</b>
B. P. Hașdeu	11	11
CMM-10 cu 174 apartamente	5	5
A. Donici	26	26
Libertății	23	21
A. cel Bun	35	35
V. Alecsandri	76	76
Bisericii	67	67
Ștefan cel Mare	63	63
M. Eminescu	31	31
<b><u>Total cămine</u></b>	<b>335</b>	<b>335</b>

**4. Asigurarea managementului eficient al proiectului:**

- Monitorizarea activităților proiectului, prin vizite de monitorizare de 2 - 3 ori pe lună;
- Evaluarea de către comisia de recepție a lucrărilor îndeplinite de către antreprenor, semnarea actului de recepție la terminarea lucrărilor.
- Evaluarea măsurilor întreprinse pentru înlăturarea obiecțiilor consemnate de către comisia de recepție, semnarea actului de recepție finală.
- Transmiterea costurilor investiționale formate cu titlu gratuit la



bilanțul beneficiarului.

**IV. Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului.**

Nr.	Indicatori planificați	Rezultatele atinse la sfârșitul proiectului	Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor
<b>Indicatori de produs</b>			
<b>1</b>	<b>Localități beneficiare de conectare la canalizare</b> (valoarea inițială - 0)		
	1 localitate (s. Roșu r-l Cahul)	1 localitate	1 localitate va beneficia de serviciilor de calitate în domeniul de sanitație
<b>2</b>	<b>Numărul căminelor de conectare noi construite</b> (valoarea inițială - 0)		
	Montarea a 335 de cămine de conectare la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu	Montarea a 335 de cămine de conectare la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu	După finalizarea lucrărilor de construcție, obiectul a fost transmis cu titlul gratuit către Beneficiarul proiectului Primăria satului Roșu, r-l Cahul, în baza Actului de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 16 din 04 decembrie 2019, care va fi transmis în gestiune către S.A. "Apă-Canal Cahul,,"
<b>3</b>	<b>Persoane informate</b> (valoarea inițială - 0)		
	2800 persoane informate	2800 persoane informate	În procesul implementării proiectului, publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile din regiune și naționale, reportaje care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea au fost publicate articole despre procesul de implementare a proiectului pe contul ADR Sud pe pagina Facebook și în Grupul Dezvoltarea Regională cât și pe site-ul <a href="http://www.adrsud.md">www.adrsud.md</a> . De asemenea, au fost amplasate 2

			panouri de informare.
<b>Indicatori de rezultat</b>			
<b>4</b>	<b>Locuri de muncă noi create (valoarea inițială - 0)</b>		
	1 loc de muncă nou create pe termen scurt	1 loc de muncă nou create pe termen scurt	În cadrul proiectului au fost create pe termen scurt 1 loc nou de muncă. Crearea locurilor noi de muncă pe termen scurt au vizat persoanele din S.A. "Apă – Canal Cahul", care a fost angajat pe perioada efectuării lucrărilor de construcție a apeductului magistral.
	2 locuri de muncă nou create pe termen lung	2 locuri de muncă nou create pe termen lung	În cadrul proiectului au fost create pe termen lung 2 locuri noi de muncă. Crearea locurilor noi de muncă pe termen lung au vizat persoanele ce sunt necesare pentru o bună deservire și gestionare eficientă a investiției noi create.
<b>5</b>	<b>Gospodării cu acces la canalizare centralizată (valoarea inițială - 0)</b>		
	403 gospodării cu acces la canalizare	403 gospodării cu acces la canalizare	În urma construirii căminelor de acces la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu s-a asigurat conectarea a 403 de gospodării, 2 instituții publice a localității (Grădinița de copii și Primăria).

## V. Finalizarea proiectului.

În urma implementării proiectului, obiectivul general a fost atins în proporție de 100 %.

Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc la data de 11 aprilie 2019. Comisia de recepție a propus, recepția obiectului cu condiția remedierii obiectiilor menționate în anexele nr.1 și 2 (*Proces verbal nr. 01 din 11.04.2019*).

La data de 07 august 2019 a avut loc recepția finală a obiectului (*Proces verbal nr. 02 din 07.08.2019*).

La data de 20 decembrie 2019, ADR Sud în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor FNDR sau din alte surse, aprobat prin HG. 1235 din 10.11.2016, precum conform procedurilor prevăzute de Acordul de finanțare nr. 81213628 din 21.06.2017, nr. proiectului 07/2016 și Memorandumul de înțelegere din 16.12.2014 la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul, cu finanțare din Fondul Guvernului României pentru implementarea proiectului "Conectarea caselor individuale la sistemul centralizat de canalizare din s. Roșu, r-l Cahul", a transmis cu titlul gratuit obiectul construit către Primăria satului Roșu, r-l Cahul (*Act de predare - primire a setului de documente care atestă costul investițional nr.16 din 04.12.2019, factura contabilă de transmitere la bilanț Seria EAA Nr. 001536179 din 20.12.2019*).

Prin urmare, Beneficiarul proiectului prin Decizia nr. 02/4 din 18.12.2019 a preluat costurile investiționale formate în proprietate publică transmise gratuit de către ADR Sud în sumă totală de 3.996.446,10 lei.

**Director ADR Sud**



**Maria CULEȘOV**

Ex: Cotruță Nicolae,  
specialist secția management proiecte  
tel.: (0241) 2-11-51



**Fotografii  
procesul de implementare a proiectului**









