

RAPORT DE EVALUARE A IMPACTULUI PROIECTULUI

| | |
|---|---|
| Denumirea proiectului: | Reabilitarea Zonei de odihnă și agrement Lacul S rat, orașul Cahul |
| Codul proiectului: | 9660 |
| Data evaluării: | 17.09.2015 |
| Regiunea de Dezvoltare: | Sud |
| Apelul: | 2010 |
| Prioritatea SDR Sud: | Prioritatea nr. 3: Îmbunătățirea factorilor de mediu și atractivității turistice. Măsura nr. 3.3: Crearea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii turistice și culturale. |
| Solicitantul: | Primăria or. Cahul |
| Beneficiari: | Primăria or. Cahul; Serviciile comunale a or. Cahul. Populația or. Cahul (50 000), precum și a raioanelor limitrofe din regiune. Beneficiarii serviciilor balneo-climaterice ale sanatoriului „Nufărul Alb” (550 persoane/tur (o tur – 18 zile)); beneficiarii zonei de odihnă și agrement „Lacul S rat” (500 persoane/zi); locuitorii „Euroregiunii Dunrea de Jos” (2 492 676). |
| Bugetul total al proiectului, lei: | 13 786, 42 mii lei |
| Suma alocată din FNDR, lei: | 13 786, 42 mii lei |
| Contribuția Solicitantului, lei: | - |
| Alte surse, lei: | - |
| Bugetul valorificat: | 8 616, 91 mii lei |
| Raportori (numele, prenumele, funcția) | Violeta Evtodienco , șef Secție statistic regional, Direcția generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Victoria Ostap , specialist principal, Secția statistic regională, Direcția generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Rodica Rotari , specialist principal, Secția statistic regională, Direcția generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor Vasile Brașovschi , consultant junior în monitorizare și evaluare, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) |

| | |
|---|---|
| Supervizor (numele, prenumele, funcția) | Valerian Bînzaru, șef Direcție general dezvoltare regional , Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor |
| Criteriile de evaluare | Analiza performanței |
| 1. Relevanța | |
| <p>Corespunde obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului prevederilor strategice, stipulate în documentele de politici ce în de dezvoltarea regional / local (spre exemplu: SNDR, SDR, strategiile de dezvoltare social-economic a localității / raionului, planurile de acțiuni, etc.)?</p> | <p>Conform cererii de finanțare, proiectul se încadrează în prioritatea nr.3 „Îmbunătățirea factorilor de mediu și atractivității turistice”, a Strategiei de dezvoltare Sud. M sura nr. 3.3 „Crearea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii turistice și culturale”.</p> <p>Sursa: http://www.scribd.com/doc/113197240/Strategia-de-Dezvoltare-Regional%C4%83-Sud-revizuit%C4%83</p> <p>Strategia local de dezvoltare socio-economic integrată a orașului Cahul, 2020, document realizat cu suportul USAID în 2014, în cadrul Proiectului de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP), prevede obiectivul specific „Diversificarea economiei locale, inclusiv prin dezvoltarea turismului și a economiei bazate pe cunoaștere și inovare”.</p> <p>Conform Planului urbanistic al Zonei de odihnă și agrement Cahul, elaborat de către Institutul de Stat Urbanproiect în 2012, proiectul de amenajare a Stațiunii „Lacul S rat” are o importanță deosebită pentru dezvoltarea turismului de sănătate, atât la nivel local, cât și la nivel național.</p> <p>Sursa: http://www.primariacahul.md/images/strategiedezvoltare.Pdf</p> |
| <p>În ce măsură conținutul proiectului corespunde necesităților specifice ale grupurilor țintă?</p> | <p>Conform cererii de finanțare grupurile țintă constituie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - populația orașului Cahul (50 000), beneficiarii serviciilor balneo-climaterice ale sanatoriului „Nufărul Alb” (550 persoane/tur (o tur – 18 zile)), beneficiarii zonei de odihnă și agrement „Lacul S rat” (500 persoane/zi), Euroregiunea „Dunărea de Jos” (2 492 676 locuitori), turiști naționali, regionali și internaționali. <p>Proiectul propune să soluționeze probleme specifice identificate în domeniul infrastructurii turismului, în Regiunea Sud. Actualmente, alimentarea cu apă a Lacului S rat este insuficientă și se limitează la un izvor neînsemnat cu apă, canalele de alimentare cu apă mineral termal cu conținut de clorură de sodiu și sulfat iodo-bromic, fiind distruse sau blocate.</p> <p>De asemenea, proiectul tinde să contribuie la valorificarea potențialului existent a resurselor naturale și dezvoltării infrastructurii de agrement turistic, în regiune, prin atragerea investițiilor.</p> |
| <p>Existența cadrului logic al proiectului și calitatea acestuia. Claritatea intervenției logice - în ce</p> | <p>Cererea de finanțare a proiectului conține cadrul logic. Cadrul logic întrunește elementele necesare conform Instrucțiunii pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare regională, aprobat prin decizia CNCDR nr.</p> |

În urma activităților propuse pot duce la materializarea rezultatelor, care, prin urmare, vor duce la atingerea scopului proiectului, astfel contribuind la obiectivul general?

5/10 din 04.05.2010.

Totodată obiectivul general este prea ambițios și conține mai multe elemente, cum ar fi:

- Dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic în regiunea de Dezvoltare Sud,
- Creșterea economică durabilă și echilibrată a regiunii.

Primul element poate servi drept obiectiv general al proiectului, iar al doilea element, fiind prea ambițios pentru a fi atins în cadrul proiectului respectiv.

Obiectivele specifice constituie:

- Reabilitarea și promovarea zonei de odihnă și agrement „Lacul S rat”, or. Cahul;
- Integrarea zonei de odihnă și agrement „Lacul S rat” or. Cahul în circuitele turistice naționale și internaționale;
- Atragerea investițiilor locale și naționale pentru dezvoltarea zonei de odihnă și agrement, or. Cahul;
- Crearea de noi locuri de muncă.

În cadrul proiectului au fost efectuate activități doar ce țin de primul obiectiv specific „Reabilitarea și promovarea zonei de odihnă și agrement Lacul S rat, or. Cahul”, și anume activități ce țin doar de reabilitarea zonei. Activitățile integrale au fost finanțate doar din mijloacele financiare FNDR.

La compartimentul curățirea și amenajarea Lacului S rat, au fost efectuate lucrări de curățire, betonare, amenajarea plajei, a fost pus pavajul pistă în jurul lacului și trotuare pentru plimbări adiacente lacului.

Obiectivul „Crearea de noi locuri de muncă” nu a fost atins deoarece nu a fost creat încă un nou serviciu turistic.

În același timp, atât resursele disponibile cât și activitățile implementate nu sunt suficiente pentru atingerea rezultatelor propuse.

Materializarea rezultatelor poate avea loc doar în cazul în care beneficiarul va realiza toate activitățile preconizate și va identifica o sursă suplimentară de finanțare.

Conform cererii de finanțare era prevăzut ca beneficiarul să fie susținut de către 3 asociații:

1. Centrul de consultanță ecologică Cahul. Conform cererii de finanțare responsabilitatea acestuia este de a oferi expertiză în domeniul respectării normelor de protecție a mediului înconjurător în contextul activităților proiectului.
2. Fundația comunitară dezvoltare durabilă Cahul. Conform cererii de finanțare rolul acestuia este de a promova în comunitate rezultatele proiectului și a imaginii zonei de odihnă și agrement „Lacul S rat” și de a asigura implicarea publicului în procesul decizional.
3. „Ilistur”, Agenția de informații, logistică și soluții inovatoare în

| | |
|--|---|
| | <p>turism. Conform cererii de finanțare responsabilitatea acestuia este de a promova la nivel național și internațional noul produs turistic „Lacul S rat” și de a oferi consultanță în probleme de promovare a imaginii zonei de odihnă și agrement beneficiarului direct al proiectului – Primăriei or. Cahul.</p> <p>Cu regret, la momentul evaluării constatăm că aceștia nu și-au onorat obligațiunile asumate.</p> |
| <p>Dacă indicatorii de performanță corespund criteriilor SMART?</p> <p>Specific</p> <p>Măsurabil</p> <p>Realizabil</p> <p>R – realist</p> <p>T – măsurabil în timp</p> | <p>Indicatorii propuși atât la nivel de obiectiv general, cât și obiective specifice, rezultatele și produsele nu corespund în totalitate criteriilor SMART. Toți indicatorii nu au specificat valorile inițiale și țintele pe ani.</p> |
| <p>În ce măsură riscurile și ipotezele au fost analizate și luate în considerare? Există oare un mecanism de management al riscurilor?</p> | <p>În cadrul logic au fost menționate 2 riscuri la rubrica presupuneri, și anume: insuficiența suportului; schimbarea regimului politic. Aceste riscuri nu sunt formulate calitativ, fiind abstracte și irelevante pentru proiectul dat.</p> <p>Beneficiarii nu au prevăzut riscul de asigurare inefficientă a durabilității rezultatelor proiectului. În cazul proiectului dat acesta se manifestă prin schimbarea reprezentanților autorității publice locale în urma alegerilor locale generale, care au avut loc în anul 2015. Continuitatea inefficientă a activităților proiectului produsă de lipsa transferului de responsabilități și obligațiuni a conducerii anterioare către conducerii actuale.</p> <p>Un mecanism de management, inclusiv de monitorizare și evaluare al riscurilor nu există. Pe parcursul implementării proiectului riscurile și ipotezele nu au fost analizate, diminuate pe parcursul implementării proiectului în măsura convenită, ceea ce a dus la nerealizarea rezultatelor propuse în matricea cadrului logic (de ex: s-a făcut lucrări de curățare a fundației bazinului de acumulare a apei pentru Lacul S rat de două ori).</p> <p>Responsabilitățile părților pentru managementul riscurilor nu au fost identificate și definite atât la inițierea proiectului, cât și pe parcursul implementării lui.</p> |
| <p>Au fost introduse careva modificări în cadrul proiectului? Dacă da, în ce măsură acestea au dus la îmbunătățirea proiectului?</p> | <p>Propunerea de proiect „Reabilitarea Zonei de odihnă și agrement „Lacul S rat, or. Cahul” a fost depusă în cadrul Apelului de propuneri de proiecte pentru finanțare din FNDR din anul 2010.</p> <p>Conform Instrucțiunii pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională, aprobat prin Decizia CNCDR nr. 5/10 din 04.05.2010, proiectul tehnic și materialele grafice nu constituia un document obligatoriu, care trebuia să însoțească cererea de finanțare.</p> |

Proiectul tehnic a fost elaborat după selectarea și acceptarea cererii de finanțare. Acest fapt a constituit un impediment în identificarea și estimarea corectă a tuturor activităților și lucrărilor necesare pentru atingerea obiectivului proiectului. Documentația tehnică a fost modificată de mai multe ori din motivul necorespunderii situației de pe teren cu cele menționate în proiectul de execuție, precum și în urma depistării volumelor suplimentare de lucrări. Astfel, de la primul raport de verificare și expertizare a proiectului de execuție și până la momentul evaluării, proiectul a fost modificat cu 61,2%, conform devizului de cheltuieli aprobat prin Decizia CNCDR nr. 2/15 din 29.05.2015.

La reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat, la etapa de evaluare, au fost contractați 2 operatori economici.

În procesul de lucru, la contractul încheiat cu S.R.L. „Sabris Com”, au fost efectuate următoarele modificări:

Au fost depistate lucrări suplimentare, care nu erau prevăzute în proiectul de execuție, astfel volumul de muncă care urma să fie curățat s-a dovedit să fie mult mai mare decât cel prevăzut în documentația tehnică.

Au fost efectuate modificări privind calitatea betonului folosit la finisarea suprafețelor iazului. Astfel, a fost înlocuită marca betonului Bc 10/150 cu marca Bc 15/200.

A fost prelungită perioada de execuție a lucrărilor de construcție-montaj până la 30.11.2013, din motivul volumului mare de lucrări.

Ulterior, datorită încălcărilor grave, produse de către S.R.L. „Sabris Com”, antreprenorul general, cum ar fi nerespectarea termenilor de execuție a lucrărilor și a tehnologiilor de execuție a lucrărilor, neimplicarea în soluționarea problemelor ce țin de responsabilitatea nemijlocită a antreprenorului, s-a ajuns la stoparea completă a lucrărilor, precum și la imposibilitatea aducerii la bun sfârșit a obiectului ambelor contracte. Astfel, la 14.04.2014 prin declarațiile de reziliere unilateral nr. 1 și nr. 2 ADR Sud și Primăria orașului Cahul, beneficiarul proiectului, au fost reziliate unilateral ambele contracte de antrepriză încheiate cu S.R.L. „Sabris Com”.

Următorul contract, a fost încheiat cu S.R.L. „Gebhardt Construct”. La contractul respectiv, de asemenea, au fost operate modificări:

A fost constatată necesitatea excluderii din contractul de bază a unor volume de lucrări la pregătirea albiei lacului, incluse eronat în proiectul tehnic.

A fost prelungit termenul de execuție a lucrărilor până la 30.07.2015. Motivul fiind necesitatea identificării soluțiilor adecvate în urma excluderii unor volume de lucrări și totodată includerii altor volume de lucrări în devizul de cheltuieli.

De asemenea, în procesul de execuție a lucrărilor au fost constatate unele neconformități a documentației tehnice cu situația din teren. Zidul de protecție, preconizat pentru a fi construit în jurul lacului, nu ar soluționa problema prundării apelor pluviale pe teritoriul Lacului Sărat deoarece nu este asigurat scurgerea apei acumulate. Conform procesului verbal al ședinței de lucru din 18.06.2015, la care au

| | |
|---|---|
| | <p>participat responsabilii de proiect, reprezentanți ai ADR Sud, Primăriei orașului Cahul, antreprenorul general și autorul de proiect, au fost examinate dificultățile apărute și au fost identificate soluțiile constructive de proiect pentru redirectionarea apelor pluviale.</p> <p>Astfel, au fost constatate unele lucrări a căror volum necesită o majorare, precum și lucrări neprevăzute. Lucrările neprevăzute în construcția unui sistem de evacuare a apelor pluviale, amenajarea unei căi de acces pe teritoriul parcului, construcția unor trotuare pavate suplimentare etc.</p> <p>În baza constatărilor efectuate, autorul de proiect a operat modificări în documentația de proiect și de deviz. Proiectul modificat a fost supus verificării de către SSVEPC.</p> <p>Actualmente, ADR Sud pregătește setul de documente necesar pentru un alt acord adițional, care urmează să fie depus la Agenția Achiziții Publice.</p> <p>Totodată, Consiliul orașului Cahul, prin Decizia nr. 4/19(41/19)-XXIV din 24.04.2015, a aprobat proiectarea și executarea lucrărilor de reconstrucție a căilor de acces spre Zona de odihnă și agrement „Lacul Sărat” din orașul Cahul, inclusiv a sistemului de evacuare a apelor pluviale.</p> |
| <p>Dacă există un plan de durabilitate ca parte integrală a designului proiectului?</p> | <p>Un plan de durabilitate, parte componentă a proiectului nu există.</p> <p>Cu toate acestea, în cererea de finanțare se menționează următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Specificul zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat” este turismul balneo-climateric sezonier (perioada caldă a anului). După finalizarea proiectului, resursele financiare generate de serviciile de odihnă activă cu posibilități de reabilitare prestate în zonă vor fi folosite pentru administrarea acesteia (cheltuieli operaționale), întrucât serviciile prestate vor fi contra plată. În perioada rece a anului zona nu va funcționa și nu va contracta cheltuieli nici de întreținere și nici de personal. - Durabilitatea, în plan instituțional, va fi asigurată prin transmiterea zonei reabilitate „Lacul Sărat” în gestiunea Primăriei orașului Cahul. Primăria în colaborare cu Serviciile Comunale dispune de structurile și capacitățile necesare pentru gestionarea zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat”. Pe perioada de activitate a zonei, Primăria va contracta personalul necesar care va deservi obiectivul turistic pe perioada de funcționare a acestuia. <p>Concomitent, în conformitate cu prevederile compartimentului VII la Acordul de parteneriat, beneficiarul se obligă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Să coopereze în vederea valorificării responsabile, eficiente și durabile a produselor obținute din implementarea Proiectului, în interesul comunității pe care o reprezintă. - Să asigure transparența procesului de utilizare a bunurilor obținute în cadrul proiectului și să angajeze și să colaboreze întru realizarea în comun a activităților de informare și explicare în rândul membrilor comunității menite să contribuie la implicarea activă a populației. - Să respecte legislația ecologică în procesul întreținerii, exploatareii |

| | |
|--|--|
| | „Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat”. |
| 2. Eficiența | |
| Disponibilitatea resurselor necesare în modul de utilizare a acestora? | <p>Terenul pentru zona de odihnă și agrement Lacul Sărat este o parte din întregul complex de odihnă și agrement al or. Cahul, avînd o suprafață de 156 ha. Concomitent, primăria or. Cahul a menționat că suprafața terenului respectiv ar putea fi extinsă pînă la 204 ha.</p> <p>Documentația tehnică pentru proiectul „Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat” a fost elaborată din contul mijloacelor financiare ale beneficiarului proiectului, costul creia constituie cca 120 mii lei.</p> <p>Conform cererii de finanțare, costul proiectului constituia 5 725,87 mii lei.</p> <p>La data evaluării, costul proiectului constituie 13 786,42 mii lei, reieșind din modificările operate și aprobate conform acordurilor adiționale la contractele de antrepriză pentru efectuarea lucrurilor de reabilitare a zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat. Aceasta se datorează calității joase a documentației tehnice, cît și a planificării incorecte a termenilor de realizare a activităților.</p> <p>Lucrurile de construcție în cadrul proiectului au fost asigurate cu mijloace financiare preponderent din FNDR. Pe parcursul perioadei de implementare 2011-2015 a fost valorificată suma de 8 616,91 mii lei.</p> <p>Lucrurile de construcție în cadrul proiectului, inițial, se efectuau de către S.R.L. „Sabris Com”, în baza contractului de antrepriză nr. 1/L/12 din 30.03.2012 cu valoarea de 7 229,14 mii lei. Termenul de realizare planificat a fost de 5 luni. În procesul de execuție au fost depistate lucrări suplimentare, valoarea lucrurilor suplimentare constituind 2 167,58 mii lei. Astfel, suma contractului a fost majorată pînă la 9 396,73 mii lei, în baza acordului adițional nr. 1 din 10.10.2012 la contractul nr. 1/L/12 din 30.03.2012.</p> <p>Concomitent, conform Legii achizițiilor publice nr. 96 din 13.04.2007, în cazul în care volumul lucrurilor suplimentare depășește suma contractului cu 30%, urmează a fi reluată procedura de achiziții publice, iar ulterior încheierea unui nou contract de antrepriză.</p> <p>În același timp, deoarece au fost efectuate modificări privind calitatea betonului folosit la finisarea suprafețelor iazului, valoarea contractuală a proiectului a fost micșorată cu 1 347,5 mii lei. Astfel, în baza acordului adițional nr. 2 din 10.07.2013 la contractul nr. 1/L/12 din 30.03.2012, suma contractului a devenit 8 049,23 mii lei.</p> <p>Reieșind din situația creată, a fost necesar de recurs la o nouă procedură de achiziții publice. Astfel, câștigător a fost iarăși S.R.L. „Sabris Com”, cu care a fost încheiat al doilea contract, contractul de antrepriză nr. 13/L/13 din 16.07.2013, în valoare de 3 739,96 mii lei. Termen de execuție 2 luni calendaristice.</p> <p>Pe motivul admiterii de către antreprenor a unor încălcări grave care</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>au dus în consecință la stoparea complet a lucrurilor, ambele contracte de antrepriz încheiate de către ADR Sud cu S.R.L. „Sabris Com” au fost reziliate unilateral. Totodată, S.R.L. „Sabris Com”, nefiind de acord cu rezilierea menționată, a inițiat o acțiune în instanța de judecată către ADR Sud și Primăria orașului Cahul.</p> <p>Lucrurile rămase neexecutate, după reziliere au constituit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - din valoarea totală a contractului de antrepriz nr. 1/L/12 din 30.03.2012 de 8 049,23 mii lei, au rămas lucruri neexecutate în valoare de 4 538,92 mii lei (lucruri de forare a sondei arteziene, construcția stației de pompare și a conductei de refulare, lucruri de finisare a suprafețelor lacului, amenajarea teritoriului parcului); - din valoarea totală a contractului de antrepriz nr. 13/L/13 din 16.07.2013 de 3 739,96 mii lei, au rămas lucruri neexecutate în valoare de 2 343,66 mii lei (lucruri de pregătire a albiei și finisare a suprafețelor lacului). <p>Al doilea operator economic, care a continuat executarea lucrurilor de reabilitare a zonei de odihnă și agrement, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic a fost S.R.L. „Gebhardt Construct”, în baza contractului de antrepriz nr. 7/L/14 din 14.08.2014, cu o valoare de 5 763,93 mii lei.</p> <p>În rezultatul efectuării mai multor modificări (vezi în anexă acordurile adiționale nr. 1 din 14.08.2014, nr. 2 și 3 din 05.05.2015 la contractul de antrepriz nr. 7/L/14), reieșind din identificarea unor volume de lucruri incluse eronat în devizul de cheltuieli, valoarea contractuală a constituit 5 257,59 mii lei.</p> <p>Concomitent, în baza procesului verbal din 18.06.2015 au fost constatate volume de lucruri care necesită a fi majorate și lucruri neprevăzute, ce în vederea construcției sistemului de evacuare a apelor pluviale, amenajarea căilor de acces pe teritoriul parcului, construcția trotuarelor pavate suplimentare. Proiectul modificat a fost supus verificării de către SSVEPC. Valoarea lucrurilor modificate și celor neprevăzute estimativ constituie 664,0 mii lei. Setul de documente necesar pentru un alt acord adițional, urmează a fi depus la Agenția Achiziții Publice de către ADR Sud.</p> <p>Serviciile de supraveghere tehnică au fost prestate de către:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ÎS „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale”, în baza contractului nr. 9/S/12 din 24.05.2012. Valoarea contractului fiind 0,7% din suma lucrurilor contractate de beneficiar cu antreprenorul general, în afară de lucrurile de forare a sondei arteziene. 2. Î.I. „VAL-Calin”, în baza contractului nr. 7/S/12 din 24.05.2012. Valoarea contractuală fiind 0,8% din suma lucrurilor de forare a sondei arteziene. 3. ÎS „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale”, în baza contractului nr. 21 din 12.08.2013. Valoarea contractului fiind 0,7% din suma contractului de antrepriz nr. 13/L/13 din 16.07.2013. |
| <p>Respectarea implementării activităților în conformitate cu planul de activitate</p> | <p>Conform planului de implementare propus în cererea de finanțare, proiectul urmează să fie realizat în 18 luni.</p> |

propus?

Implementarea proiectului a demarat în luna aprilie anul 2011. În perioada respectiv fiind elaborat doar proiectul de execuție, din mijloacele financiare ale beneficiarului.

Concomitent, ținând cont de complexitatea lucr rilor la proiect, evaluate în procesul de execuție, planul de implementare a proiectului „Reabilitarea zonei de odihn și agrement Lacul S rat” în anul 2015 a fost actualizat. Perioada de implementare fiind stabilit de 6 ani. Astfel, lucr rile de reabilitare a zonei de odihn și agrement Lacul S rat, urmau a fi efectuate pîn în luna octombrie 2015, inclusiv. Activit țile pentru obținerea dreptului de folosință asupra resurselor de apă s rat sunt preconizat pîn la finele anului 2015. Activit țile de proiectare și construcție a sondei arteziene se vor desf ura pe parcursul anul 2016.

Totodat , analizând planul de implementare, se observ c activit țile propuse au început cu întârziere, termenii de realizare dep ind cei stabiliți. De asemenea, termenii respectivi au suferit modific ri dup încheierea și/sau rezilierea contractelor de antrepriz .

Durata de execuție a lucr rilor de construcție-montaj de reabilitare a zonei de odihn și agrement a suportat mai multe modific ri. Astfel, contractul de antrepriz încheiat cu:

1. S.R.L. „Sabris Com” nr. 1/L/12 din 30.03.2012, conform prevederilor proiectului tehnic, urma a fi executat în 10 luni. În acela i timp, în leg tur cu excluderea unor lucr ri de betonare și stoparea temporar a lucr rilor de baz , inclusiv în perioada rece a anului, din decembrie 2012 pîn în mai 2013 perioada de execuție a fost prelungit pîn la 30.11.2013.

2. S.R.L. „Sabris Com” nr. 13/L/13 din 16.07.2013 a fost încheiat în rezultatul major rii valorii contractuale cu 30% din valoarea contractului inițial. Pentru lucr rile restante, durat de execuție a fost stabilit de 2 luni.

Ulterior, în urma semn rii declarațiilor de reziliere unilateral din 14.04.2014 a contractelor de antrepriz încheiate cu S.R.L. „Sabris Com”, lucr rile de reabilitare a zonei de odihn și agrement au fost stopate. Prin urmare, ADR Sud a inițiat urm toarea procedur de achiziții publice.

3. Operatorul economic care a devenit câ tig torul concursului de achiziții publice menționat mai sus este S.R.L. „Gebhardt Construct”. Contractul de achiziții nr. 7/L/14 fiind încheiat la 14.08.2014. Antreprenorul se obliga s execute lucr ri de reabilitare a terenului în 5 luni. Mai târziu, durata de execuție a lucr rilor a fost prelungit pîn la:

- 30.07.2015, dup reexaminarea proiectului tehnic, deoarece s-au constatat un ir de lucr ri, a c ror volume necesitau a fi majorate;
- 31.10.2015, datorit suspend rii finanț rilor de la bugetul de stat pentru cheltuielile ce țin de procur ri, reparații și investiții, în baza scrisorii Ministerul Finanțelor nr. 11/1 – 2/4 din 02.07.2015 (se anexeaz).

| | |
|---|---|
| | <p>În ceea ce privește activitățile de obținerea a dreptului de folosință asupra resurselor de apă sărată, în anul 2015 a fost elaborat studiul de fezabilitate „Privind transmiterea dreptului de folosință asupra sectorului de subsol pentru extragerea apei minerale curative de importanță națională”, după cum a fost stabilit în planul de implementare.</p> <p>Lucrurile ce țin de proiectarea și construcția sondei arteziene nu au fost efectuate. Acestea vor fi posibil de executat după efectuarea procedurii de concesionare a bunurilor publice, conform legislației în vigoare.</p> <p>Totodată, echipa de evaluare menționează că datorită planificării ineficiente a activităților și elaborării necalitative a documentației tehnice a proiectului, perioada de implementare a proiectului, preconizată inițial de către beneficiar de 18 luni din anul 2011, s-a extins până în anul 2015 și implementarea proiectului încă este în derulare. Astfel, perioada de implementare a proiectului actualmente este de 56 luni sau 4 ani și 8 luni.</p> <p>Nu au fost efectuate activitățile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crearea Comisiei de Monitorizare. - Construcția clădirii administrative a „Lacului Sărat” (pentru care nu a fost elaborată documentația tehnică). - Promovarea zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat” la nivel național și internațional. - Realizarea materialelor informative. - Integrarea zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat”, or. Cahul în circuitul turistic național și internațional. - Conferința de finalizare a proiectului. |
| <p>Produsele de proiect - cantitatea și calitatea acestora?</p> | <p>În cererea de finanțare a proiectului au fost incluse următoarele produse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zona de odihnă și agrement Lacul Sărat reabilitată. 2) Locuri de muncă noi create. 3) Un nou serviciu turistic creat. 4) Activități de promovare a zonei turistice organizate. <p>Zona de odihnă și agrement Lacul Sărat reabilitată :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1 Sondă arteziană construită cu adâncimea de 700 m; b) 1 bazin de acumulare a apei pentru Lacul Sărat construit; c) Construit barajul de pe râul Frumoasa cu dimensiunea de 20 m/lineari; d) 1 Plajă creată pe malul lacului, suprafață 960 m²; e) 1 Punct sanitaro-igienic creat (5 dușuri, 2 veece); f) Spațiile verzi adiacente lacului amenajate – 3ha (copaci plantați, bănci de odihnă și coșuri de gunoier instalate); g) 1 Clădire administrativă construită; h) Construit rețeaua de canalizare (150 m) și apeduct (268 m); i) Rețeaua de electricitate construită cu o lungime de 278 m; j) Drum de acces reabilitat; k) Parcare auto cu o suprafață de 300 m² amenajată. <p>La momentul efectuării misiunii de evaluare a impactului proiectului</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>au fost realizate doar următoarele produse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bazin de acumulare a apei pentru Lacul S rat construit. Pentru acesta au fost betonate malurile lacului cu o suprafață de 1 600m². De asemenea, a fost instalat conducta de evacuare a apelor de 20 m. - 1 plaj creat pe malul lacului, suprafața 960 m²; - 2 300 m² acoperiți cu pavaj în jurul lacului și pentru alei. <p>La data evaluării atât aleile cât și nemijlocit terenul zonei de odihnă și agrement era într-o stare delăsătoare, care denotă faptul că APL I nu aloc resursele necesare pentru întreținerea teritoriului, mai mult ca atât există riscul ca în decurs de 1 an tot pavajul să fie deteriorat de rădăcinile plantelor crescute.</p> <p>Produsele respective au fost realizate din mijloacele financiare ale FNDR.</p> <p>Au fost efectuate 30 emisiuni radio/TV la posturile regionale și locale și 45 de publicații în presa locală și națională, în cadrul cărora s-a vorbit despre toate proiectele de dezvoltare regională implementate sau în curs de implementare în RD Sud, inclusiv și despre proiectul „Reabilitarea Zonei de odihnă și agrement Lacul S rat, or. Cahul”.</p> <p>Cât privește produsele „Locuri de muncă noi create”, „Un nou serviciu turistic creat”, la momentul evaluării nu erau realizate.</p> |
| <p>3. Eficacitatea (Rezultativitatea)</p> | |
| <p>Care sunt rezultatele obținute până în prezent?</p> | <p>Conform cererii de finanțare a fost preconizat de a fi obținute următoarele rezultate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Creșterea numărului de turiști atrași. b) Creșterea numărului de turiști balneo-climaterici atrași de noul produs turistic care oferă noi oportunități curative. c) Sporirea interesului pentru obiectivele turistice din regiune. d) Creșterea venitului generat de turism. e) Sporirea atractivității zonei pentru investitori. f) Dezvoltarea turismului în regiune. g) Integrarea zonei de odihnă și agrement „Lacul S rat” în circuitul de turism internațional și național. <p>La momentul evaluării, deoarece proiectul se află în implementare, iar costurile estimativ actualizate nu sunt cunoscute pentru a asigura rezultatele proiectului dat, atestăm că acestea nu au fost atinse.</p> |
| <p>Dacă toate grupurile țintă au acces la / pot utiliza rezultatele / serviciile proiectului?</p> | <p>Deoarece la momentul evaluării impactului proiectului rezultatele nu sunt definitive, iar serviciile preconizate deocamdată nu există, grupurile țintă nu pot utiliza rezultatele și serviciile proiectului.</p> <p>Întru atingerea scopului proiectului, beneficiarul este obligat să intensifice colaborarea cu Ministerul Mediului, întru atribuirea dreptului de folosință a apelor minerale subterane, precum și cu Agenția Turismului, întru promovarea potențialului turistic. Și nu în ultimul rând, să identifice surse financiare suplimentare întru atragerea</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>resurselor financiare necesare.</p> <p>Grupurile țint care urmau să aibă acces la rezultatele și serviciile proiectului sunt: populația orașului Cahul (50 000), beneficiarii serviciilor balneo-climaterice ale sanatoriului „Nufărul Alb” (550 persoane/tur (o tur – 18 zile)), beneficiarii zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat” (500 persoane/zi), Euroregiunea „Dunărea de Jos” (2 492 676 locuitori), turiști naționali, regionali și internaționali.</p> |
| <p>Schimbările calitative majore produse de rezultatele proiectului?</p> <p>Contribuția rezultatelor la atingerea scopurilor (sau a obiectivelor specifice) ale proiectului?</p> | <p>Careva schimbări majore calitative în cadrul proiectului nu au fost obținute.</p> <p>Se poate doar de presupus că în cazul în care activitățile preconizate vor fi realizate integral și Primăria orașului Cahul, beneficiarul proiectului, va colabora eficient cu instituțiile administrației publice centrale în vederea promovării și integrării zonei de odihnă și agrement „Lacul Sărat” în circuitul turistic național și internațional, va contribui la sporirea interesului investitorilor fa de zonă.</p> <p>Deci, reieșind din situația reală, este imposibil de constatat că rezultatele proiectului vor contribui la dezvoltarea economică a regiunii prin stimularea turismului, crearea locurilor noi de muncă și crearea oportunităților de realizare pentru micul business local, după cum își propune beneficiarul.</p> |
| <p>4. Impactul</p> | |
| <p>Care este impactul global al proiectului deja observat și cel potențial?</p> <p>Contribuția proiectului la atingerea obiectivului general?</p> | <p>Proiectul va avea un impact potențial în cazul în care instituțiile statului, responsabile de valorificarea potențialului de resurse naturale, vor atinge un numitor comun asupra gestionării apelor minerale subterane care se conțin în zona Lacului Sărat.</p> <p>Nu mai puțin important este colaborarea eficientă a autorităților publice locale și centrale întru promovarea potențialului turistic existent în zona respectivă la nivel național și internațional.</p> <p>Comisia de monitorizare a proiectului, preconizată conform activității nr. 3 din cererea de finanțare, nu a fost creată. Crearea acesteia urmează să asigure implementarea corectă a proiectului, supravegherea progresului activităților implementate și a rezultatelor obținute, în colaborare cu instituțiile publice responsabile de ariile de intervenție a proiectului.</p> <p>Actualmente este problematic de afirmat că zona de odihnă și agrement Lacul Sărat va fi integrată în circuitul turistic al Euroregiunii „Dunărea de Jos”, ca parte a complexului balneo-climateric, din care fac parte stațiunea balneo-climaterică Lacul Sărat, județul Brila și Regiunea Odessa, care va fi creată infrastructura cultural-distractivă și de reabilitare care ar răspunde necesităților cetățenilor și turiștilor de peste hotare.</p> |
| <p>Factorii externi eventuali, care ar putea pune în pericol impactul direct?</p> <p>Care sunt efectele globale</p> | <p>În baza studiului de fezabilitate „Privind transmiterea dreptului de folosință asupra sectorului de subsol pentru extragerea apei minerale curative de importanță națională”, este menționat că în scopul creării unei zone curative și de agrement în orașul Cahul este oportun și</p> |

| | |
|--|---|
| <p>directe și indirecte, potențiale și/sau deja manifestate, sub aspect pozitiv sau negativ?</p> | <p>necesar de concesionat dreptului de folosință asupra sectorului de subsol pentru extragerea apei minerale curative.</p> <p>Conform Legii cu privire la concesiuni nr. 534 din 13.07.1995, în cazul concesiunii resurselor naturale, contractul de concesiune se va încheia între concesionar și organul central de specialitate al administrației publice autorizat de Guvern, în cazul dat, Ministerul Mediului.</p> <p>Actualmente actele privind concesionarea dreptului de folosință asupra sectorului de subsol a zonei Lacul S rat au fost depuse de primăria orașului Cahul la Ministerul Mediului, care este responsabil de gestionarea fondului apelor. Totodată procesul dat se tergiversează. Această situație constituie un factor extern eventual care pune în pericol atât finalizarea proiectului cât și impactul direct al proiectului.</p> |
| <p>5. Durabilitatea</p> | |
| <p>Durabilitatea rezultatelor proiectului (dacă sunt prevăzute / alocate resursele necesare pentru menținere?)</p> | <p>În cererea de finanțare, aplicantul nu a descris concret care măsuri vor fi luate pentru asigurarea durabilității rezultatelor obținute în cadrul proiectului, totodată, acesta menționează că toate serviciile vor fi prestate contra plată, care vor acoperi cheltuielile de întreținere și achitarea salariilor.</p> <p>Deoarece, nu există un serviciu și o infrastructură creată pentru valorificarea Lacului S rat, iar obiectivele fiind în construcție, beneficiarul nu vede deocamdată necesitatea alocării resurselor pentru întreținerea acestora.</p> <p>Concomitent, în baza contractului de antrepriză antreprenorul este obligat pentru o perioadă de 5 ani să îndeplinească toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie. Perioada de garanție decurge de la recepția finală a lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut.</p> |
| <p>Asumarea responsabilității beneficiarilor față de rezultatele obținute?</p> | <p>Bugetul primăriei orașului Cahul, la etapa de evaluare a impactului proiectului, nu prevede careva mijloace financiare pentru întreținerea și dezvoltarea Lacului S rat.</p> <p>Cu toate acestea, beneficiarul a asigurat echipa de evaluare care va întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea durabilității rezultatelor obținute.</p> <p>În același timp, se observă un dezechilibru între activitățile planificate, cu relații relativ slabe de cooperare dintre aplicantul proiectului și instituțiile statutului în obținerea rezultatelor proiectului.</p> |
| <p>Existența cadrului de politici adecvat pentru menținerea corespunzătoare a rezultatelor proiectului?</p> | <p>Cadrul de politici existent este favorabil pentru implementarea proiectului.</p> <p>Astfel, Strategia de Dezvoltare Regională Sud, prevede crearea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii turistice și culturale.</p> <p>Strategia locală de dezvoltare socio-economică integrată a orașului Cahul, 2020, prevede diversificarea economiei locale, inclusiv prin</p> |

| | |
|---|--|
| | dezvoltarea turismului și a economiei bazate pe cunoaștere și inovare. |
| Existența capacităților instituționale și manageriale pentru asigurarea durabilității rezultatelor? | <p>La momentul evaluării impactului proiectului nu existau capacități instituționale și manageriale pentru asigurarea durabilității proiectului.</p> <p>Totodată, beneficiarul a asigurat evaluării capacitățile instituționale și manageriale respective, vor fi consolidate odată cu crearea serviciului de gestionare a zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat, care urmează să fie concesionat conform Legii cu privire la concesiuni.</p> |
| 6. Aspectele tematice | |
| <p>6.1 <u>Respectarea egalității genurilor:</u></p> <p>Dacă interesele practice, ce în vederea respectării egalității între genuri, au fost luate în considerare în cadrul proiectului?</p> <p>Respectarea principiului de incluziune socială?</p> | <p>În general egalitatea de gen, în mod direct, nu este abordată de proiect, acesta vizând ambele părți. Beneficiarii a zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat vor fi atât bărbați, cât și femei.</p> <p>La etapa de evaluare, nu existau careva produse sau rezultate ale proiectului, în baza cărora ar fi posibil de apreciat respectarea pe viitor a principiilor de incluziune socială, fiind făcut doar o parte din lucrurile planificate pentru întregul proiect.</p> |
| <p>6.2 <u>Respectarea necesităților privind protecția mediului:</u></p> <p>- Dacă aspectele ecologice au fost analizate în modul corespunzător la etapa de elaborare a proiectului?</p> <p>- Influența proiectului asupra stării mediului pozitiv sau negativ și măsurile prevăzute pentru ameliorarea acestora?</p> | <p>Apele minerale sărate din zona Lacului Sărat sunt bogate în substanțe chimice și au un nivel ridicat de aciditate. Astfel acestea pun în pericol mediul ambiant neprotejat, deoarece în cantități mai mari pot fi otrăvitoare.</p> <p>La etapa de elaborare a proiectului au fost analizate toate aspectele ecologice, fiind obținute coordonatele necesare de la instituțiile responsabile în domeniu.</p> <p>În proiect sunt prevăzute lucrări de curățare a albiei râului Frumoasa și construcția unui baraj care ar ridica nivelul apei din râu pentru a asigura diluarea apei din lac cu cea din râu pentru reducerea nivelului de aciditate a apei sărate. La momentul antreprenorului a construit barajul pe râul Frumoasa.</p> |
| <p>6.3 <u>Gradul de afiliere la practicile de bună guvernare:</u></p> <p>- Dacă da, atunci cum? Dacă nu, atunci de ce?</p> <p>- Transparența și regularitatea raportării financiare și de performanță; existența unui sistem adecvat de monitorizare internă?</p> | <p>La etapa de evaluarea a proiectului a fost dificil de estimat gradul de asigurare a unei bune guvernări pe parcursul implementării acestui proiect. Nu s-a observat o participare activă și o responsabilitate față de obligațiile asumate în Cererea de finanțare din partea tuturor părților interesate pentru implementarea proiectului.</p> <p>Procesul de implementare și monitorizare a proiectului cu regularitate se publică pe pagina web a ADR Sud, și, după caz se mediatizat în presa locală, regională și națională.</p> <p>ADR Sud, în baza Metodologiei de monitorizare și evaluare a măsurilor de susținere a dezvoltării regionale, aprobat prin ordinul MDRC, prezintă trimestrial rapoarte la MDRC privind procesul de implementare și utilizare a mijloacelor financiare în cadrul proiectului.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Informația respectiv de asemenea este prezentat Consiliului regional pentru dezvoltare Sud și Consiliului național de coordonare a dezvoltării regionale.</p> |
| <p>6.4 Respectarea Drepturilor Omului:</p> <p>- Dacă proiectul contribuie activ la promovarea drepturilor omului?</p> <p>- Dacă s-a făcut analiza referitor la grupurile înt care au (avut) de câ țigat sau de pierdut?</p> | <p>Proiectul nu prevede implementarea unor activități specifice legate de promovarea drepturilor omului. Concomitent, conform legii fundamentale a statului, Constituția Republicii Moldova, statul este garantul drepturilor omului, cum ar fi: dreptul la ocrotirea săn ții și mijloacele de protecție a săn ții; dreptul la un mediu înconjurător săn ătos.</p> <p>La momentul evaluării, nu au fost atinse careva rezultate. Interesele grupurilor țint nu sunt realizate. În cazul în care în cadrul proiectului vor fi atinse toate rezultatele preconizate, grupurile țint vor beneficia de o zonă de odihnă și agrement bine organizată.</p> |
| <p>Concluzii :</p> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Proiectul dat este unul relevant și întrunește interesele grupurilor țint . În același timp, solicitantul nu a planificat comprehensiv intervenția logică a proiectului. 2. Elaborarea la un preț redus a documentației tehnice pentru implementarea proiectului, reiese din bugetele limitate ale unităților administrativ-teritoriale, ulterior au contribuit la tergiversarea procesului de implementare din cauza depistării volumelor suplimentare de lucrări și a calității reduse de executare a lucrărilor. Planificarea inițială a fost una prea optimistă, nefiind estimate toate cheltuielile necesare pentru a atinge rezultatul scontat. Situația dată are un efect negativ asupra atingerii scopului inițial preconizat. 3. Tergiversarea procesului de atribuire a dreptului de folosință prin concesionare a apelor minerale subterane conduce la stagnarea procesului de atingere a rezultatelor scontate și ulterior atingerea scopului proiectului. 4. Planificarea superficială a activităților și neimplicarea partenerilor proiectului la promovarea potențialului turistic în RD Sud, conclucrarea ineficientă dintre parteneri, precum și cu instituțiile statului, cum ar fi Ministerul Mediului și Agenția turismului, diminuează importanța proiectului în contextul valorificării potențialului turistic național. 5. Impactul principal al rezultatelor preconizate este de asigurarea condițiilor optime pentru tratament și odihnă a unui număr sporit de persoane, atât din rândul populației locale cât și a turiștilor din regiunile de peste hotare. Este imposibil de concluzionat dacă acest proiect a atins o eficiență maximă în acest sens, din considerente că la momentul proiectului este în implementare. 6. Neimplementarea activităților ce țin de promovarea, dezvoltarea și valorificarea turismului pun la îndoială atingerea impactului scontat, precum și asigurarea durabilității proiectului. 7. Implementarea proiectului de către agenția de dezvoltare regională, dar nu de către beneficiarul proiectului, contribuie la implicarea ineficientă și un grad de responsabilitate redus a beneficiarului față de procesul de implementare, precum și față de soarta de mai departe a rezultatelor proiectelor. | |

**Recomandări cheie (în
ordinea gradului de
important):**

1. Se recomandă Primăriei oraşului Cahul:


- să eficientizeze colaborarea cu Ministerul Mediului, în vederea aprobării hotărârii de Guvern privind dreptul de folosinţă a apelor minerale subterane din zona Lacului S rat;
- să identifice sursele şi mijloacele de finanţare necesare pentru realizarea sarcinilor puse prin procesul verbal al şedinţei de lucru din 18.06.2015 privind proiectul „Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement Lacul S rat, or. Orhei”, precum şi a activităţilor nerealizate în cadrul proiectului;
- să elaboreze un plan de dezvoltare a zonei de odihnă şi agrement Lacul S rat;
- să stabilească structurile care vor gestiona zona de odihnă şi agrement Lacul S rat şi mijloacele financiare necesare în acest scop;
- să identifice resurse pentru întreţinerea teritoriului destinat zonei de odihnă şi agrement de comună cu antreprenorul într-o stare adecvată pentru a asigura durabilitatea rezultatelor obţinute până acum;
- să eficientizeze lucrul cu gospodăriile casnice cu acces direct la zona Lacului S rat, să întreţină într-o stare adecvată teritoriul adiacent lacului;
- să iniţieze elaborarea şi să prezinte către ADR Sud planul de asigurare a durabilităţii proiectului în perioada de post-implementare, pentru o perioadă de durabilitate de 2 ani, prezentând ulterior rapoartele corespunzătoare.
- să organizeze o şedinţă, cu invitarea celor trei asociaţi (Centru de consultanţă ecologică Cahul, Fundaţia comunitară dezvoltare durabilă Cahul, Ilistur - agenţia de turism) pentru clarificarea şi stabilirea gradului de implicare în implementarea proiectului conform rolurilor şi responsabilităţilor asumate în cererea de finanţare.

2. Se recomandă ADR Sud:

- să monitorizeze în continuare, de comună cu beneficiarul proiectului, procesul de implementare a proiectului pentru a atinge rezultatele preconizate;
- să faciliteze împreună cu Primăria oraşului Cahul procesul de actualizare, posibil chiar revizuire, a documentelor de proiect conform activităţilor implementate şi nemijlocit a celor identificate şi care urmează să fie estimate ca costuri suplimentare şi implementate (matricea cadrului logic, plan de activitate, devizul general al proiectului, indicatori de monitorizare, etc.). Aceasta va permite clarificarea atribuţiilor şi responsabilităţilor, precum şi agrearea următorilor paşi.
- să monitorizeze perioada de implementare a rezultatelor proiectului în baza rapoartelor prezentate trimestrial;
- să prezente CRD Sud, apoi MDRC informaţii privind rezultatele obţinute în procesul de implementare a proiectului.

Raportori:

Violeta Evtodienco



șef Secție Statistică Regională,
Direcția generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

Victoria Ostap



specialist principal Secția statistică regională,
Direcția generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

Rodica Rotari



specialist principal Secția statistică regională,
Direcția generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

Vasile Brașovschi



consultant junior în monitorizare și evaluare, Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei (GIZ)

Supervizor:

Valerian Bînzaru



șef Direcție generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

Anexa 1

Lista persoanelor intervievate:

| Data | Organiza ia / Localitatea | Numele, Prenumele | Func ia |
|------------|---------------------------|-------------------|---|
| 17.09.2015 | ADR Sud | Lupa cu Eugen | ef Secție Management proiecte |
| | ÎM „Ap -Canal Cahul” | Ghețireu Gheorghe | Inginer ef |
| | SRL „GEBHARD-CONSTRUCT” | Susanu Dumitru | Director |
| | Primăria or. Cahul | Dandi Nicolae | Primar |
| | | Radu Svetlana | Specialist (gospodărie comunală, construcții și reparația drumurilor) |
| | | Culeva Natalia | Specialist (serviciul economic) |
| | | Arsenii Rodica | Arhitect-ef |

Anexa 2

Lista persoanelor neintervievate

| Data | Organiza ia / Localitatea | Numele, Prenumele / Func ia | Not |
|------|---------------------------|-----------------------------|-----|
| | N/F | N/F | |

Lista documentelor analizate

1. Nota conceptuală.
2. Cererea de finanțare.
3. Matricea cadrului logic.
4. Rapoartele trimestriale de monitorizare a proiectului.
5. Matricea generalizatoare a indicatorilor la nivel de rezultat intermediar produs.
6. Acordul de parteneriat privind implementarea proiectului.
7. Legea cu privire la achizițiile publice nr. 96 din 13.04.2007.
8. Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.1995.
9. Strategia locală de dezvoltare socio-economică integrată a orașului Cahul, 2020.
10. Strategia de dezvoltare regională Sud.
11. Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020”.
12. Studiul de fezabilitate „Privind transmiterea dreptului de folosință asupra sectorului de subsol pentru extragerea apei minerale curative de importanță națională”.
13. Contractele de antrepriză.
14. Deciziile CNCDR.
15. Avize eliberate pentru proiectele de execuție și la recepția finală a lucrărilor de construcție.
16. Raportul de verificare a proiectului de execuție.