



RAPORT FINAL

privind implementarea măsurii investiționale

”Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelenei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelenei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (Etapa I Faza II)”, din cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale de alimentare cu apă și canalizare în localitățile din raionul Cahul.

I. Date generale:

Aplicant/Beneficiar: Consiliul Raional Cahul.

Durata de implementare a proiectului: 6 luni.

Bugetul proiectului: 22.648.971,95 lei cu TVA la cota 0 (zero), dintre care:

Suport financiar alocat de către Guvernul Elveției: 21.448.971,95 lei cu TVA la cota 0 (zero).

Contribuția Consiliului comunal Lebedenco: 1.200.000,00 lei cu TVA la cota 0 (zero).

Obiectivul general al proiectului: Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă în 3 localități ale raionului Cahul (clusterul D) prin satisfacerea nevoilor de apă ale populației prin conectarea la infrastructura magistrală de aprovizionare cu apa din râul Prut.

Beneficiarii proiectului:

- ✓ 3 localități ale raionului Cahul;
- ✓ 2488 de locuitori ai comunei Lebedenco;
- ✓ 1 operator regional
- ✓ Instituții publice (social culturale);
- ✓ Agenți economici.

II. Finanțarea proiectului.

În rezultatul semnării Acordului de finanțare nr.81201741 din 10.06.2016 s-a asigurat finanțarea din sursele Guvernului Elveției a măsurii investiționale, **”Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelenei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelenei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (Etapa I Faza II)”** din cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale”. La data de 16 decembrie 2014 a avut loc semnarea Memorandumul de înțelegere la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul.

În vederea implementării măsurii investiționale, în anul 2018, ADR Sud a organizat procedura de licitație publică nr. 18/08 din 25.10.2018. Prin urmare, la data de 28.12.2018, părțile contractante - Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Consiliul Raional Cahul și SRL “Polimer Gaz Conducte” - au semnat Contractul de antrepriză nr. 02/18/L/GIZ în valoare de **20.488.468,54 lei, cu TVA la cota zero.**

Totodată la data de 11.01.2019 a fost semnat contractul nr. 01/SA/19/GIZ privind supravegherea de autor a lucrărilor de construcție în valoare de 61.465,41 lei, cu TVA la cota zero, ceea ce constituie 0,3 % din valoarea lucrărilor de construcții.

De asemenea la data de 17.12.2018 Agenția a desfășurat procedura de licitație publică nr. 18/2 din 25.10.2018 privind achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică în urma căreia s-a semnat contractul nr. 02/S/19 din 11.01.2019 cu SRL ”Verluxcons”, în valoare de 94.247,00 lei, cu TVA la cota zero, ceea ce constituie 0,46 % din valoarea lucrărilor de construcții.

Lucrările de construcții din cadrul măsurii investiționale au demarat la data de 23.01.2019, în baza autorizației de construire nr. 1 din 17.09.2018. Perioada de execuție a lucrărilor de construcții fiind de 6 luni calendaristice.

Anexa 1. Bugetul proiectului

Bunuri, lucrări, servicii	Sursa de finanțare	Contractat (lei)	Valorificat (lei)	Rămas (lei)
Lucrări de construcții	Guvernul Elveției	22.488.468,54	21.288.468,54	0,00
	Contribuția locală		1.200.000,00	0,00
Supraveghere tehnică	Guvernul Elveției	94.247,00	94.247,00	0,00
Supraveghere de autor	Guvernul Elveției	61.465,41	61.465,41	0,00
				0,00
Alte cheltuieli (panouri, anunț BAP)	Guvernul Elveției	4.791,00	4.791,00	0,00
TOTAL		22.648.971,95	22.648.971,95	0,00

III. Activitățile efectuate în cadrul proiectului

În conformitate cu planul de implementare al proiectului, în perioada de raportare au fost realizate următoarele activități:

1. Organizarea licitației publice pentru achiziționarea serviciilor de execuție a lucrărilor de construcție, supraveghere de autor și supraveghere tehnică:

- Întocmirea documentației de licitație (caietul de sarcini).
- Publicarea anunțului în BAP și pe paginile web a Agenției, privind organizarea licitațiilor de selectare a antreprenorului și a responsabilului tehnic.
- Organizarea licitațiilor, deschiderea ofertelor prezentate.
- Evaluarea ofertelor, selectarea antreprenorului, responsabilului tehnic și a supravegherii de autor în conformitate cu criteriile stabilite în documentația de licitație
- Încheierea și semnarea contractelor de (antrepriză, supraveghere tehnică și supraveghere de autor) și înregistrarea lor la AAP.
- Semnarea acordului de finanțare

2. Crearea comitetului local de monitorizare a proiectului:

- Informarea cetățenilor cu privire la derularea proiectului;

3. Executarea lucrărilor de construcție:

- Construcția a 4 rezervoare a com. Lebedenco cu capacitatea a 50 m³ fiecare, inclusiv 2 noduri de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu;
- Construcția a 25,25 km de apeduct a com. Lebedenco;
- Construcția a 884 de cămine de bransare a consumatorilor com. Lebedenco.

4. Asigurarea managementului eficient al proiectului:

- Monitorizarea activităților proiectului, prin vizite de monitorizare de 2 - 4 ori pe lună;
- Evaluarea de către comisia de recepție a lucrărilor îndeplinite de către antreprenor, semnarea actului de recepție la terminarea lucrărilor.
- Evaluarea măsurilor întreprinse pentru înlăturarea obiecțiilor consemnate de către comisia de recepție, semnarea actului de recepție finală.
- Transmiterea costurilor investiționale formate cu titlu gratuit la bilanțul beneficiarului.

IV. Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului.

Nr.	Indicatori planificați	Rezultatele atinse la sfârșitul proiectului	Comentarii privind realizarea/nerealizarea indicatorilor
Indicatori de produs			
1	Localități beneficiare de apeduct (valoarea inițială - 0)		
	3 localități din r-l Cahul	3 localități din r-l Cahul	În rezultatul implementării proiectului s-a asigurat cu apă satele Lebedenco, Hutulu și Ursoaia
2	Lungimea rețelei noi construite (valoarea inițială - 0)		
	<p>- Construcția a 4 rezervoare cu capacitatea a 50 m³ fiecare, inclusiv 2 noduri de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu</p> <p>- Construcția a 25,25 km de rețea de apeduct construit</p> <p>- Construcția a 884 de cămine de branșare</p>	<p>- Construcția a 4 rezervoare cu capacitatea a 50 m³ fiecare, inclusiv 2 noduri de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu</p> <p>- Construcția a 25,25 km de rețea de apeduct construit</p> <p>- Construcția a 884 de cămine de branșare</p>	După finalizarea lucrărilor de construcție, obiectul a fost transmis cu titlul gratuit către Beneficiarul proiectului Primăria Comunei Lebedenco, în baza Actului de predare – primire a setului de documente care atestă costul investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională sau din alte surse nr. 18 din 13 ianuarie 2020, care urmează a fi transmis în gestiune către S.A. "Apă-Canal Cahul,,
3	Persoane informate (valoarea inițială - 270)		
	2488 persoane informate	2488 persoane informate	În procesul implementării proiectului, publicul larg a fost permanent informat cu privire la activitățile desfășurate. Astfel, au fost difuzate de către posturile din regiune și naționale, reportaje care au vizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului. De asemenea au fost publicate articole despre procesul de implementare a proiectului pe contul ADR Sud pe pagina Facebook și în Grupul Dezvoltarea Regională cât și pe site-ul www.adrsud.md , serviciilocale.md De asemenea, au

			fost amplasate 3 panouri de informare.
Indicatori de rezultat			
4	Locuri de muncă noi create (valoarea inițială - 0)		
	1 loc de muncă nou create pe termen scurt	1 loc de muncă nou create pe termen scurt	În cadrul proiectului au fost create pe termen scurt 1 loc nou de muncă. Crearea locurilor noi de muncă pe termen scurt au vizat persoanele din raionul Cahul, care a fost angajat pe perioada efectuării lucrărilor de construcție a apeductului magistral.
	3 locuri de muncă nou create pe termen lung	3 locuri de muncă nou create pe termen lung	În cadrul proiectului au fost create pe termen lung 3 locuri noi de muncă. Crearea locurilor noi de muncă pe termen lung au vizat persoanele ce sunt necesare pentru o bună deservire și gestionare eficientă a investiției noi create.
5	Populație cu acces îmbunătățit la apă potabilă (valoarea inițială - 0)		
	2488 locuitori cu acces îmbunătățit la apă potabilă	2488 locuitori cu acces îmbunătățit la apă potabilă	În urma construirii rețelelor interne de apeduct a comunei Lebedenco (Etapa II), a fost îmbunătățită calitatea apei potabile pentru 2488 de locuitori ai satelor Lebedenco, Hutulu și Ursoaia inclusiv instituții publice, obiectele de menire social - culturale și agenți economici din localitățile respective.

V. Finalizarea proiectului.

În urma implementării proiectului, obiectivul general a fost atins în proporție de 100 %.

Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc la data de 21 august 2019. Comisia de recepție a propus, recepția obiectului cu condiția remedierii neajunsurilor menționate în anexa nr.3 (*Proces verbal nr. 02 din 21.08.2019*).

La solicitarea Agenției pentru Supravegherea Tehnică, recepția finală a fost efectuată pentru ambele faze ale etape I (*Proces verbal nr. 03 din 30.12.2019*). Etapa I faza I prevede construcția apeductului magistral de la or. Cahul până la

com. Lebedenco iar Etapa I faza II prevede construcția rețelelor interioare de apeduct a com. Lebedenco inclusiv conectările.

La data de 13 ianuarie 2020, ADR Sud în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor FNDR sau din alte surse, aprobat prin HG. 1235 din 10.11.2016, precum conform procedurilor prevăzute de Acordul de finanțare nr. nr.81201741 din 10.06.2016, nr. proiectului 19/17 anul 2018 și Memorandumul de înțelegere din 16.12.2014 la implementarea măsurilor de modernizare a serviciilor publice locale în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul, cu finanțare din Fondul Guvernului Elveției pentru implementarea proiectului ***”Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelenei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelenei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (Etapa I Faza II)”***, a transmis cu titlul gratuit obiectul construit către Consiliul Raional Cahul (*Act de predare - primire a setului de documente care atestă costul investițional nr.18 din 13.01.2020, factura contabilă de transmitere la bilanț seria EAA nr.001638947 din 13.01.2020*).

Prin urmare, Beneficiarul proiectului prin Decizia nr. 4/3 din 21.07.2020 a preluat costurile investiționale formate în proprietate publică transmise gratuit de către ADR Sud în sumă totală de 22.648.971,95 lei.

Director ADR Sud



Maria CULEȘOV

Ex: Cotruță Nicolae,
specialist monitorizare proiecte
tel.: (0241) 2-11-51

**Fotografii
privind procesul de implementare a proiectului**











